

	2020												2021												2022		
	2 <sup>ο</sup> τρίμηνο			3 <sup>ο</sup> τρίμηνο			4 <sup>ο</sup> τρίμηνο			1 <sup>ο</sup> τρίμηνο			2 <sup>ο</sup> τρίμηνο			3 <sup>ο</sup> τρίμηνο			4 <sup>ο</sup> τρίμηνο			1 <sup>ο</sup> τρίμηνο					
	Μήνας	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
Υπογραφή σύμβασης	30/5/2020																										
Εγκατάσταση - Τοποθέτηση κριωμάτων				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Αποξήλωση κουφωμάτων				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Θερμοπρόσοψη				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Ποδιές παραθύρων				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Κουφώματα				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Μόνωση δώματος				15/6/2020 - 10/9/2020									15/6/2021 - 10/9/2021														
Αντικατάσταση φωτιστικών				15/6/2020 - 10/9/2020						24/12/20 - 8/1/2021			24/4/2021 - 9/5/2021			15/6/2021 - 10/9/2021						24/12/2021 - 9/1/2022					
Θέρμανση - Κλιματισμός				15/6/2020 - 10/9/2020						24/12/20 - 8/1/2021			24/4/2021 - 9/5/2021			15/6/2021 - 10/9/2021						24/12/2021 - 9/1/2022					
Δοκιμές έλεγχοι										24/12/20 - 8/1/2021												24/12/2021 - 9/1/2022					
Τέλος εργασιών	10/1/2022																										

Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2019  
**ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ**  
 Τζανακάκη Πόπη  
 πολιτικός Μηχανικός

Πετρουλάκης Γιώργος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2019  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.**

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.