



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης»

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :9.950.000,00€**

**CPV : 45214230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά σχολεία
45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

A1) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

(στοιχείο Α.1 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) αποτελούν δυο σχολικές μονάδες αναφοράς όλου του Νομού των οποίων την ευθύνη λειτουργίας φέρει ο Δήμος. Το δυναμικό των δυο μονάδων αυτών είναι αντιστοίχως 40 και 38 μαθητές και η στέγασή τους στην παρούσα φάση αποτελεί μείζον θέμα καθώς δεν εξυπηρετούνται ούτε στο ελάχιστο οι απαραίτητες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Ρεθύμνου στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο πεπερασμένων δυνατοτήτων, χωρίς αίθουσες για τα μαθήματα ειδικοτήτων που απαιτεί ένα επαγγελματικό σχολείο, ενώ το Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης φιλοξενείται προσωρινά από το 1^ο Ειδικό Δημοτικό του Δήμου, όπου παραχωρήθηκαν κάποιες αίθουσες.

Για την επίλυση του κτιριολογικού ζητήματος των δυο παραπάνω δομών παραχωρήθηκε στο Δήμο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η χρήση ακινήτου εμβαδού 11.025,38 τ.μ. με υφιστάμενα κτίσματα εμβαδού 1468,35τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως Σχολή Γεωργικής Επιμόρφωσης.

Μετά από συνεδρίαση, η πενταμελής Επιτροπή Καταλληλότητας του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/Α/06) έκρινε ως αναγκαίο και κατάλληλο για τη μεταστέγηση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. το ακίνητο που παραχωρήθηκε στον Δήμο, υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν πριν τη λειτουργία τους οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο πρακτικό της απόφασης.

Επιπλέον με το υπ' αριθμ. 148742/2-11-2020 έγγραφο χορηγήθηκαν στο Δήμο από το Υπουργείο Παιδείας προτάσεις κτιριολογικών προγραμμάτων τόσο για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όσο και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καθώς και παρατηρήσεις και επισημάνσεις που αφορούν στην χωροθέτηση των λειτουργιών και την τροποποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, ο Δήμος Ρεθύμνης τελικά προέκρινε την λύση της κατεδάφισης του υφισταμένου κτιρίου και την Ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος. Οι βασικοί λόγοι αναφέρονται παρακάτω:

1. Το κτίριο παρουσιάζει σήμερα εκτεταμένες φθορές σε σχέση με την περίοδο που μελετήθηκε (2019)

2. Η οικονομική επιβάρυνση των φθορών αυτών (προς εξασφάλιση της στατικής επάρκειας - βαθμού ασφαλείας), έχει αυξηθεί κατά μεγάλο ποσοστό λόγω της αύξησης των οικοδομικών υλικών, σε σχέση με τον χρόνο υποβολής του Τεχνικού Δελτίου (10789/02-06-2021)

3. Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του προϋπολογισμού παρόμοιας φύσης έργου του Δήμου μας με τίτλο: «Αποκατάσταση Κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Ρεθύμνης το κόστος ανήλθε σε 2.096,00€/τμ χωρίς ΦΠΑ»

4. Σε μελετητικό επίπεδο η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κτίσματος επισύρει την ανάγκη για επιπρόσθετες μελέτες

5. Αντιστοίχως οι εργασίες στατικής ενίσχυσης που θα προκύψουν, θα είναι επιβαρυντικές τόσο για το χρονοδιάγραμμα όσο και το αποτέλεσμα του έργου, δεδομένου ότι θα επηρεάσουν την λειτουργικότητα, λόγω ανάγκης μεγαλύτερης διαστασιολόγησης φερόντων στοιχείων.

6. Καθίστανται στο σύνολο αρκετοί, οι μεταβλητοί παράγοντες των εργασιών και της γενικότερης διαχείρισης του έργου. Η επιβάρυνση του έργου με επιπρόσθετα κόστη, αυξάνει τους απρόβλεπτους παράγοντες και τα ρίσκα του εγχειρήματος.

Το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Την κατεδάφιση του υφισταμένου κτιρίου
- την εκπόνηση αφενός όλων των επιβεβλημένων από το νόμο μελετών και αφετέρου
- την κατασκευή του έργου (συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου) βάση του ν.4412/2016 και της κείμενης νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα διαθέτει χώρους και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί πλήρως ο σκοπός λειτουργίας του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει και να δυναμώσει ένα σύνολο παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες.

A2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(Στοιχείο Α.1 υποπερίπτωση της Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Επιλέγοντας να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο σύγχρονος τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου. Ο πλέον βασικός λόγος επιλογής της διαδικασίας αυτής αντί του συνήθου τρόπου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης και στη συνέχεια για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή, είναι η μείωση του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. Η υπάρχουσα κατάσταση κάτω από την οποία λειτουργούν τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. καθιστά αναγκαία και επιτακτική την ανάγκη εκτέλεσης του έργου το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση της συνήθους μεθόδου, εκτιμάται ότι ο χρόνος που μεσολαβεί έως την οριστική ανάθεση της μελέτης είναι δεκαοχτώ μήνες, ενώ για την ολοκλήρωση της μελέτης και την οριστική παραλαβή απαιτούνται επιπλέον δεκαοχτώ μήνες. Αυτό σημαίνει ότι για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να παρέλθει διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Αντίθετα με την διαδικασία "μελέτης-κατασκευής" γίνεται ταυτόχρονα η ανάθεση γεγονός που σημαίνει μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την εκτέλεση της κατασκευής που είναι και το ζητούμενο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι με την παρούσα διαδικασία μεταξύ των εγγράφων της μελέτης προσφοράς περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών με το οποίο ο διαγωνιζόμενος τεκμηριώνει τον προτεινόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου (περιλαμβάνοντας μελέτη και κατασκευή) ο οποίος αξιολογείται και περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων ανάθεσης του έργου, δεσμευόμενος εξ αρχής για την τήρηση του, παραιτούμενος από τη δυνατότητα τροποποίησής του για σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης αφού ο ίδιος έχει αναθέσει την εκπόνηση τους σε μελετητές συνεργάτες του.

Επιπλέον πλεονέκτημα της επιλεγείσας μεθόδου ανάθεσης, είναι ότι η συνεργασία μελετητών και κατασκευαστών από τη φάση της εκπόνησης της μελέτης δίνει περιθώρια βελτίωσης του σχεδιασμού καθώς οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αφήνονται, εκτός ορισμένων δεσμεύσεων, ελεύθεροι στην αντιμετώπιση τεχνικών λεπτομερειών του έργου με στόχο της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής αποτελεί και το γεγονός ότι ο ανάδοχος που επιλέγεται, είναι απολύτως υπεύθυνος για τη μελέτη την οποία υποβάλλει στη φάση του διαγωνισμού και την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών διοικητικής ή άλλης φύσης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι είναι αδύνατο να προκύψουν επιπλέον κόστη με επίκληση αστοχιών της μελέτης, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν ακολουθείται ο συνηθισμένος τρόπος ανάθεσης.

Τέλος με την εν λόγω διαδικασία απλουστεύεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας της επίβλεψης και αυτό δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώνεται περισσότερο στην διασφάλιση των ποιοτικών στοιχείων του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο την πίεση χρόνου για την εγκατάσταση των δομών σε χώρους που να επαρκούν και να παρέχουν αυτά που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ανάθεση του έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή.

A3) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (performance requirements) ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

(στοιχείο Α.2 υποπερίπτωση Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2(6) του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 ως “Επιτελεστικότητα” ορίζεται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων του έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για τη τεχνική διάρκεια ζωής του .

Με βάση τον ορισμό οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας του προς ανάθεση έργου εξασφαλίζονται όπως περιγράφεται ακολούθως :

1. Ασφάλεια:

Όλες οι μελέτες του έργου (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά) θα συνταχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την μελετώμενη χρήση.

Οι κανονισμοί αυτοί είναι :

- Ελληνικός Κανονισμός Μελέτης και Κατασκευής Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31.12.1991 (ΦΕΚ1068 Β) και τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11β/13/3-28.3.1995 (ΦΕΚ 227Β), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6.11.2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004 (ΦΕΚ 447 Β) Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ “Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000” καθώς και το ΦΕΚ 270/Β/16.3.2010
- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/22/8.3-9.5.1985 (ΦΕΚ 266Β), τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΙ4/19164/28.3-17.4.1997 (ΦΕΚ 315Β) και ανασυντάχθηκε με την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης ΔΙ4/50504/12.4.2002 (ΦΕΚ 537Β)
- Ελληνικό Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ17α/141/3/ΦΝ275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β) και το ΦΕΚ 423/12.4.2001, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/275/6.6.2003 (ΦΕΚ 537Β).
“Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000”, Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7.8.2003 (ΦΕΚ 1153Β)
“Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ΕΑΚ 2000” και Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 (ΦΕΚ1154 Β)
“Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας” Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12.9.2003, καθώς και το ΦΕΚ 270 Β/16.3.2010.
- ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α΄ : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
- Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κλπ.
- ΔΙΠΑΔ/οι.372 “Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα (ΦΕΚ 1457 Β/5.6.2014)”
- Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων ΒΔ από 10.12.1954 (ΦΕΚ 325 Α)
- Κτιριοδομικός κανονισμός και Νέος Οικοδομικός Κανονισμός όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Κανονισμού Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Ομβρίων
- Κανονισμοί Υδραυλικών εγκαταστάσεων
- Κανονισμοί Μηχανολογικών εγκαταστάσεων
- Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
- Διατάξεις της ΔΕΗ
- Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι σχετικές διατάξεις
- Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ISO
- ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α/25.10.1994) «Προϊόντα Δομικών κατασκευών».

- Εγκύκλιος ΔΙΠΑΔ/9/14.1.2011 “Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 334/94)” ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009 Γνωστοποίηση Αποφάσεων την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και Π.Δ 334/94 “Προϊόντα Δομικών κατασκευών”)
- Διατάξεις του Κανονισμού Πυροπορστασίας των κτιρίων “Π.Δ. 71/1988”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τοπικές ειδικές δεσμεύσεις που τυχόν ισχύουν λόγω Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης ΔΕΗ κλπ

2. Λειτουργικότητα:

Οι μελέτες και κατασκευές θα αποσκοπούν στην δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού σχολικού συγκροτήματος το οποίο θα πληρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ.. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση εγκρίσεων από φορείς και υπηρεσίες για την εκτέλεση των εργασιών επέμβασης και ανέγερσης, καθώς επίσης και η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Κατόπιν της έκδοσης όλων των παραπάνω εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων θα εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις λειτουργικότητας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν στη χρήση των κτισμάτων για τις ανάγκες των συγκεκριμένων Δομών.

3. Αισθητική εμφάνιση:

Όλες οι παρεμβάσεις του αναδόχου θα αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη που θα εκπονηθεί. Η μελέτη αυτή θα φέρει εγκρίσεις από τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς κατά τη φάση αδειοδότησης των μελετών. Αντικείμενο των εγκρίσεων αυτών είναι και η μορφολογία και αισθητική του έργου.

Με την χορήγηση των εγκρίσεων αυτών διασφαλίζεται η επιτελεστικότητα της αισθητικής εμφάνισης.

A4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(στοιχείο Α.3 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Η τεχνική περιγραφή του έργου παρουσιάζεται αναλυτικά στα τεύχη Τεχνικών Περιγραφών – Τεχνικών Προδιαγραφών.

A5) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

(στοιχείο Α.7 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Δεν υπάρχει απαίτηση για εκτέλεση απαλλοτριώσεων. Όλες οι κατασκευές θα πραγματοποιηθούν εντός της ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραχωρητήριο

A6) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(στοιχείο Α.8 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Έγγραφο Αρχαιολογίας με αρ.πρωτ. 198127/15-5-2025

A7) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(στοιχείο Α.9 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)
Οι προβλεπόμενες εργασίες δεν ελλοχεύουν κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

A8) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΩΝ

(στοιχείο Α.12 υποπερίπτωσης Α' παραγράφου 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Κατά την εκτέλεση του διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου είναι απαιτούμενο η κατάθεση από τους υποψηφίους Αναδόχους Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Η εκπόνησή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση λοιπών κινδύνων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ρέθυμνο 14/5/2025

Οι συντάκτες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ρ

Τζανακάκη Πόπη
Πολ. Μηχανικός

Μαρκουλάκη Μαριάννα
Πολιτικός Μηχανικός

Πετρουλάκης Γιώργος
Ηλ/γος Μηχανικός